



NOMENCLATURE DES LAMINES MARCHANDS

REPÈRES	QU	DES	LONGUEURS
1 (1B)	1	IPE 180	7900+8100
2	1	"	6260
4 (4B)	1	IPE 160	6850+2770
5 (7)	3	tube 60x60x3	2472
9 (12)	4	"	2572
8	1	L 80x80x9	2472
123 (123B) (123C)	1	IPN 80	5300+5300+5300
124	1	"	6250
125 (125B)	1	"	4800+4800
126	1	"	2600
127	1	"	4100
128	1	"	6400
130	1	"	4900
131	1	"	4900
132	1	"	0450
plaines pour 5 (12)	8	plat 100x8	0080
pour peignes	18	plat 50x5	0100
eclisses	4	plat 120x8	0400
cornières d'assemblage	68	L 60 x40x5	0050
cornières de butées	30	50 x50x5	0050
fournies par la C.I.F.			

NOMENCLATURE PROFILS CLOOFIXS

13 A (20)	8	CL.150x2	8300
21 A (32)	12	"	4720
33 A (35)	3	"	7276
36 A (37)	2	"	4610
38 A (39)	2	"	4120
40 A (46)	7	"	3825
47 A (50)	4	"	3906
123	1	"	1596
51 A (52)	2	"	4365
53 A (64)	12	"	5870
66 A (77)	12	"	3780
81 A (97)	16	CL.A200x2	5300
102 A (119) (133) (134)	10	"	0383
65 (78)	2	CL.A150x2	4573
112A (119) (133) (134)	10	"	0435
99 (100)	2	"	0750
101	1	"	0400
120 A (122)	3	"	0548
80 (98)	2	CL.B60	5300
pour peignes	7	"	0593
"	1	"	0431
"	1	"	0317
"	1	"	0210
entretoises E 14/18	172	entretoises 0600	
"	56	0400	
"	4	0368	

A.F.U.L. LES BOUVREUILS

1/ 20.7.71	Éléments / Nomenclature / Paquet	<b>Le Parc de Villeroy</b> Ossature Métallique Mennecy 42 AVENUE MONTAIGNE PARIS 8 ALM 8200	<b>Exécution</b> Flaury NR 3 / 1
2/ 4.6.71	cote pte en T - Carré 6x6 supplé		
3/ 12.7.71	Mise à jour nomenclature / pte		
DATE	MODIFICATIONS	DESSINE L.G. VERIFIE APPROUVE DATE 21.4.71 ECHELLE Reduction	